

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
Oznaczenie arkusza: **INF.02-06-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **INF.02**
Numer zadania: **06**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń

UWAGA: Oceny kryteriów 1.1 ÷ 1.7 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny montażu okablowania. Obserwację należy zakończyć po dokonaniu oceny wykonania okablowania sieciowego. Przebieg montażu okablowania sieciowego należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1

1	Wszystkie żyły kabla podłączone do modułu Keystone wg sekwencji T568B						
2	Przewody podłączone do modułu Keystone nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszczyznę, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm						
3	Gniazdo naścienne zmontowane w sposób trwały, umożliwiający jego zastosowanie jako gniazda naściennego						
4	Wszystkie żyły kabla podłączone do panelu krosowego wg sekwencji T568B						
5	Przewody podłączone do panelu krosowego nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszczyznę, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm						
6	Do montażu zastosowany kabel U/UTP typu drut						
7	W obecności egzaminatora przeprowadzony za pomocą testera okablowania test wykonanego połączenia potwierdził poprawność jego wykonania						
8	Zamontowany w szafie lub stelażu RACK w sposób stabilny przełącznik 2, organizator kabli oraz panel krosowy z podłączonym modułem Keystone						
9	Połączony port 4 panelu krosowego z portem 1 przełącznika 2 znajdującego się w szafie/stelażu RACK. Połączenie zostało wykonane z wykorzystaniem organizera kabli, a nadmiar przewodu został zamontowany w organizerze						
10	Wszystkie urządzenia sieciowe podłączone zgodnie ze schematem w załączniku 1						

Rezultat 2: Montaż podzespołu oraz diagnostyka kart sieciowych

UWAGA: Oceny kryterium R.2.1 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości do sprawdzenia montażu przewodowej karty sieciowej.

Identyfikacja podzespołów została wykonana w systemie Windows na stacji roboczej. Należy porównać zapisy zdającego z tabeli 1 znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w katalogu IDENTYFIKACJA znajdującym się na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. W przypadku braku zgodności zapisów w tabeli 1 ze zrzutami, kryteria nie są spełnione. Dopuszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu świadczącego o braku informacji, jeżeli jest zgodny ze zrzutem ekranowym lub stwierdzenia że oba urządzenia mają taką samą przepustowość

1	W stacji roboczej zamontowana dodatkowa przewodowa karta sieciowa w sposób stabilny						
2	W tabeli 1 zapisany producent karty sieciowej 1 oraz 2						
3	W tabeli 1 zapisany adres fizyczny karty sieciowej 1 oraz 2						
4	W tabeli 1 zapisany model karty sieciowej 1 oraz 2						
5	W tabeli 1 zapisana maksymalna prędkość transmisji karty sieciowej 1 oraz 2						
6	W tabeli 1 zapisana nazwa karty sieciowej o większej maksymalnej prędkości transmisji danych wraz z uzasadnieniem. W przypadku takiej samej prędkości zdający musi odnotować ten fakt oraz nie musi zapisać wyboru karty						

Rezultat 3: Skonfigurowane urządzenia sieciowe

UWAGA: Oceny ustawień urządzeń należy dokonać po zgłoszeniu przez Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do prezentacji konfiguracji rutera, następnie przełącznika 1

1	Na routerze utworzony VLAN o ID = 10 z przypisanym portem 2 rutera z tagowaniem oraz przypisany do niego adres IP 192.168.0.1/24, włączony serwer DHCP z zakresem 192.168.0.10 ÷ 192.168.0.100, czas dzierżawy 45 minut i serwery DNS: 8.8.8.8, 1.1.1.1						
2	Na routerze utworzony VLAN o ID = 20 z przypisanym portem 2 rutera z tagowaniem oraz przypisany do niego adres IP 172.16.20.1/24 włączony serwer DHCP z zakresem 172.16.20.111 ÷ 172.16.20.220, serwer DNS: 172.16.20.100, czas dzierżawy 2 godziny						
3	Na utworzonym serwerze DHCP dla VLAN ID = 20 zarezerwowany adres IP dla stacji roboczej: 172.16.20.200						
4	Na routerze utworzony VLAN o ID = 30 z przypisanym portem 2 rutera z tagowaniem. Przypisano do niego adres IP: 172.16.30.1/24						
5	Przełącznik 1: adres IP 172.16.20.50/24, brama domyślna 172.16.20.1						
6	Na przełączniku 1 utworzony VLAN o ID = 10 z przypisanym portem 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz portem 5 bez tagowania (tryb dostępu)						
7	Na przełączniku 1 utworzony VLAN o ID = 20 z przypisanym portem 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz portem 2 i 3 bez tagowania (tryb dostępu)						
8	Na przełączniku 1 utworzony VLAN o ID = 30 z przypisanym portem 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz port 4 bez tagowania (tryb dostępu)						

Rezultat 4: Skonfigurowany serwer

*UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows Server, konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx***

1	Interfejs sieciowy LAN1: adres IP 172.16.20.100/24, brama domyślna: 172.16.20.1, serwer DNS: localhost						
2	Wyłączona druga karta sieciowa						
3	Utworzona domena biuro.local w nowym lesie						
4	Utworzona w domenie jednostka organizacyjna Pracownicy						
5	Utworzone w jednostce organizacyjnej konto użytkownika Tomasz Nowak, nazwa logowania tnowak , ustawione opcje: użytkownik nie może zmienić hasła oraz hasło nigdy nie wygasa						
6	Dla jednostki organizacyjnej utworzony nowy obiekt zasad grupy o nazwie Egzamin						
7	Dla obiektu zasad grupy ustawiony brak możliwości blokowania komputera oraz wylogowania się po naciśnięciu klawiszy Ctrl+Alt+Del						
8	Dla obiektu zasad grupy zablokowana możliwość instalowania plików pakietu instalatora Windows dla stacji roboczej (<i>reguły sterowania aplikacjami AppLocker, uruchomiona usługa Tożsamość aplikacji</i>)						

Numer
stanowiska

Rezultat 5: Skonfigurowana stacja robocza

UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows, konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

Kryteria 5.6 ÷ 5.7 należy ocenić po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny komunikacji sieciowej oraz braku możliwości instalacji oprogramowania

1	Nazwa przewodowego interfejsu sieciowego podłączonego do portu 3: LAN3						
2	Dla interfejsu podłączonego do portu 3 przełącznika uzyskany adres IP 172.168.20.200						
3	Nazwa przewodowego interfejsu sieciowego podłączonego do portu 5: LAN4						
4	Dla interfejsu podłączonego do portu 5 przełącznika uzyskany adres IP jako dowolny adres z zakresu: 192.168.0.10 ÷ 192.168.0.100						
5	Stacja robocza podłączona do domeny						
6	Wykonane sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z serwerem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. ping 172.16.20.100						
7	Wykonane sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z portem 2 routera, urządzenie odpowiada na polecenie, np. ping adresIP_rutera						

Przebieg 1: Wykonywanie okablowania sieciowego

Zdający:

1	zdejmował izolację z kabla U/UTP i montował gniazdo oraz kabel U/UTP w panelu krosowym przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, zgodnie z zasadami BHP						
2	po wykonaniu montażu zostawił uporządkowane stanowisko pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Załącznik 1 - Schemat połączenia urządzeń



